

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА, ЗА ПЕРИОДА ДЕКЕМВРИ 2024 г. - ЮНИ 2026 г.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР BG-RRP-3.007-0006 - C02 „Развитие на Индустриален Парк Шумен АД, чрез изграждане, реконструкция и рехабилитация на довеждащата и вътрешната технически инфраструктури в границите на индустриалния парк с цел привличане на допълнителни инвеститори” по процедура BG-RRP-3.007 "ПРОГРАМА ЗА ПУБЛИЧНА ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИНДУСТРИАЛНИ РАЙОНИ, ПАРКОВЕ И ПОДОБНИ ТЕРИТОРИИ И ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ („AttractInvestBG“)"

Дейност 1 - "Изграждане, реконструкция и/или рахабилитация на довеждаща техническа инфраструктура до индустриален парк/зона"

Поддейност 1 - „Изграждане на ново кръгово кръстовище на път I-2 при км 118+900“ Шумен“

Поддейност 2 - „Изграждане на улично осветление от кръгово кръстовище на път I-7 км 115+756 до връзката с път I-2 и до кръгово кръстовище на път I-2 км 118 + 900 до Индустриален парк Шумен

Дейност 2 - „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на вътрешна техническа инфраструктура, в границите на Индустриален парк Шумен“

№	ДЕЙНОСТ	2024г.	2025 г.												2026 г.					
		Декември	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни
1	Дейност 1: Изграждане на нова довеждаща техническа инфраструктура до индустриалния парк	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.	Поддейност 1 Ново кръгово кръстовище на път I-2 при км. 118+900 / Партньор: Агенция Пътна Инфраструктура/																			
1	Провеждане на процедура за избор на изпълнители по ЗОП, съгласно представен график за ОП						100%													
2	Проектиране и авторски надзор по чл. 154 от ЗУТ						100%													
3	Оценка на съответствието на проектите, съгласно чл. 145 от ЗУТ						100%													
4	СТРОИТЕЛСТВО							PC 02.06.2025					70%							
5	Строителен надзор																			
6	Учредяване на вещни права, съгласувателни и разрешителни документи, въвеждане в експлоатация																			
1.2.	Поддейност2 Улично осветление от кръгово кръстовище на път I-7 км 115+756 до връзката с път I-2 и до кръгово кръстовище на път I-2 км 118 + 900 до ИП Шумен /Партньор: ОБЩИНА ШУМЕН/																			
1	Провеждане на процедура за избор на изпълнители по ЗОП, съгласно представен график за ОП						100%													
2	Проектиране и авторски надзор						100%													
3	Оценка на съответствието на проектите, съгласно чл. 142, алинен 4, 5 и 6 от ЗУТ						100%													
4	СТРОИТЕЛСТВО							PC 19.06.2025					65%							
5	Строителен надзор																			
6	Учредяване на вещни права, съгласувателни и разрешителни документи, въвеждане в експлоатация																			
2	Дейност 2: Изграждане на вътрешна техническа инфраструктура, в границите на индустриалния парк - ОПЕРАТОР НА ИНДУСТРИЕЛЕН ПАРК ШУМЕН ООД																			
2.1.	Провеждане на процедура за избор на изпълнители по ПМС 80, съгласно представен график за ОП						100%													
2.2.	Проектиране и авторски надзор						100%													
2.3.	Оценка на съответствието на проектите, съгласно чл. 142, алинен 4, 5 и 6 от ЗУТ						100%													
2.4.1.	СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ																			
1	1.Газоснабдяване в кв. 17, подзона „С”							PC 25.06.2025					100%							
2	2.ВиК инфраструктура в кв. 17, подзона „С”							PC 19.06.2025					100%							
3	3. Открита отводнителна канавка, подзона „D“							PC 19.06.2025					90%	10%						
4	4.Нови улични отсечки от север – макадам от юг – асфалт в кв. 17, подзона „С”							PC 19.06.2025					45%							
5	5.Ограда в кв. 17 подзона „С”;							PC 19.06.2025					25%							
6	6.Съобщителна кабелна тръбна мрежа в кв. 17, подзона „С”							PC 19.06.2025					35%							
2.4.2.	ЕЛЕКТРО - ДЕЙНОСТИ																			
1	1.Нов захранващ кабел и нов БКТП в ПИ с идентификатор 83510.693.72, подзона „С“									PC 28.08.2025		20%								
2	2. Нов захранващ кабел 20 kV и нова възлова станция 20/20kW в ПИ с идентификатор 83510.693.9, подзона „С“									PC 28.08.2025		20%								
3	3.Ел. захранване и улично осветление в кв. 17, подзона „С”									PC 28.08.2025		60%								
4	4. Видеонаблюдение в кв. 17 подзона „С”									PC 28.08.2025		40%								
2.5.	Строителен надзор																			
2.6	Съгласувателни, разрешителни документи и въвеждане в експлоатация																			
2.7.	Изготвянето на техническия доклад за „Ненанасяне на значителни вреди“							100%												

За " Оператор на Индустриален парк Шумен" ООД
Веска Дилова, Управител

Легенда:

	начало на изпълнението на СМР с Разрешително за строеж /РС/ и % стойностно завършване
	приключени процедури по ЗОП, ПМС 80 със сключени договори, проектиране и оценка на съответствието на проектите

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Следващо Поколение ЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Оператор на Индустриален парк Шумен” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерството на иновациите и растежа."