



"ОПЕРАТОР НА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ШУМЕН" ООД

9700 Шумен, България, ул. Любен Каравелов № 27; тел.: +359 54/877 427; e-mail: operator@industrialshumen.com
ЕИК: 207509856, ДДС номер: BG 207509856 към ТД на НАП Варна офис Шумен

ИНФОРМАЦИЯ

Относно изпълнението на инвестицията по ДОГОВОР № BG-RRP-3.007-0006-C02 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОВЕЖДАЩА И ВЪТРЕШНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК - ШУМЕН, ФИНАНСИРАН ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

I. Дейност 1, „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на довеждаща техническа инфраструктура до индустриалния парк/зона“

1. Поддейност 1 „Изграждане на ново кръгово кръстовище на път I-2 при км 118+900“.

Възложител: АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА, съгласно „Споразумение за партньорство между кандидат и партньор“, сключено на 25.10.2023г. Сключен договор за извършване на СМР: No Д-2 / 13.05.2025 с изпълнител АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД, ЕИК 127001597

Етап на завършеност на строителните дейности към 16.12.2025г. – 90%.

До 31.12.2025г. **предстои** окончателно завършване на строителните дейности в т.ч.:

- нанасяне на маркировка на положения финален износващ асфалтов слой на кръгово кръстовище и свързващите го пътища.

2. Поддейност 2 „Изграждане на улично осветление от кръгово кръстовище на път I-7 км 115+756 до връзката с път I-2 и до кръгово кръстовище на път I-2 км 118 + 900 до ИП Шумен“

Възложител: ОБЩИНА ШУМЕН, съгласно „Споразумение за партньорство между кандидат и партньор“, сключено на 25.10.2023г.

Сключен договор за инженеринг и извършване на СМР No е-ЗОП 2025-0007-02 / 13.05.2025г., с изпълнител „ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 200646934

Етап на завършеност на строителните дейности по инвестицията към 16.12.2025г. – 95%. 100% са положени всички хранящи кабели за осветлението, монтирани са 95% от стълбовете за осветление.

До 28.12.2025г. предстои да бъдат монтирани останалите 5% от стълбовете за осветление и строителните дейности да бъдат завършени.

*Този документ е създаден с финансовата подкрепа на **Европейския съюз – Следващо Поколение ЕС**. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Оператор на Индустриален парк Шумен“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.*

II. Дейност 2, „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на вътрешна техническа инфраструктура, в границите на Индустриален парк Шумен“

1. По договор No BG-RRP-3.007-0006-C02-01/08.05.2025, с изпълнител „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, ЕИК 813029821

Етап на завършеност на строителни дейности към 16.12.2025г.:

- 100% - Газоднабдяване подзона С, кв.17,
- 100% - ВиК инфраструктура подзона С, кв.17
- 100% - Открита отводнителна канавка, ИП Шумен, подзона D
- 100% - Нови улични отсечки от север - макадам от юг асфалт, подзона С, кв.17
- 100% - Ограда подзона С, кв.17
- 100% - Съобщителна кабелна тръбна мрежа, подзона С, кв.17"

2. По договор No BG-RRP-3.007-0006-C02-02/07.05.2025г., с изпълнител „ЕЛЕКТРО КОНСУЛТСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 200646934

Етап на завършеност на строителни дейности към 16.12.2025г.:

- 99% - Нов захранващ кабел и нов БКТП в ПИ с идентификатор 83510.693.72, подзона „С“
- 95% - Нов захранващ кабел 20 kV и нова възлова станция 20/20kW в ПИ с идентификатор 83510.693.9, подзона „С“
- 100% - Ел. захранване и 85% улично осветление в кв. 17, подзона „С“
- 85% - Видеонаблюдение в кв. 17 подзона „С“

До 31.01.2026г. **предстои окончателно завършване на строителните дейности** в т.ч.:

- монтиране на стълбове за улично осветление
- монтиране на камери за видеонаблюдение

До 28.02.2026г. **се очаква всички изпълнени по инвестицията обекти да бъдат въведени в експлоатация.**

Николай Тончев Тончев
Ръководител проект
„Оператор на Индустриален парк Шумен“ ООД